

附件 8

唐山市丰润区水土保持工程建设以奖代补项目申请验收表

申请单位（个人）：唐山龙浩旅游开发有限公司

单位（个人）地址：唐山市丰润区左家坞镇北夏庄村北

项目名称	唐山市丰润区 2024 年水土保持工程建设以奖代补工程-京东龙泉谷旅游景区			项目地点	唐山市丰润区左家坞镇北夏庄村北	
项目 拟建内容	京东龙泉谷旅游景区项目治理水土流失面积共计 526.74hm ² ，治理措施包括：封禁 492.99hm ² ，设置封禁标牌 2 块，标志碑 1 座，封育围栏 400m；混凝土作业路 707.07m（混凝土用量 416.33m ³ ），浆砌石挡墙 164m（浆砌石 116.19m ³ ），干砌石谷坊 7 道，浆砌石谷坊 2 道，干砌石挡墙 394m（干砌石 382.18m ³ ），修建干砌石梯田石坎 3030m（干砌石 1979.36m ³ ），梯田维修与维护 3.9hm ² ；经济林补植面积 1.01hm ² ，包括补植苹果树 0.73hm ² （苹果树 1090 株）、补植樱桃树 0.28hm ² （大樱桃树 272 株）、穴状整地 1362 个；水保林补植面积 32.74hm ² ，补植侧柏 31.92hm ² （补植侧柏 35470 株），补植枫树 0.82hm ² （补植枫树 910 株），鱼鳞坑整地 36380 个。				项目类别	非公益类
联系人	谷红星		联系人电话		18131750505	
投资预算 额	229.15 万元		完工时间		2024 年 11 月 12 日	
项目自验 情况	自验完成总投（元）		2308372.71 元			
	1、材料费 923108.44 元 2、人工费 1038496.99 元 3、其他费用 346767.28 元					
	投资构成					
	村民集资 （元）	村民投劳 折款 （元）	社会捐 助（元）	建设主体自 筹（元）	其它资金 （元）	争取水保奖 补资金（元）
				962872.71		1345500
	竣工附件及图件： 竣工图、竣工结算。					

附件 9

唐山市丰润区水土保持工程建设以奖代补项目验收表

申请单位(个人):唐山龙浩旅游开发有限公司

单位(个人)地址:唐山市丰润区左家坞镇北夏庄村北

项目名称	唐山市丰润区 2024 年水土保持工程建设以奖代补工程-京东龙泉谷旅游景区		项目地点	唐山市丰润区左家坞镇北夏庄村北	
建设内容	京东龙泉谷旅游景区项目治理水土流失面积共计 526.74hm ² , 治理措施包括: 封禁 492.99hm ² , 设置封禁标牌 2 块, 标志碑 1 座, 封育围栏 400m; 混凝土作业路 707.07m (混凝土用量 416.33m ³), 浆砌石挡墙 164m (浆砌石 116.19m ³), 干砌石谷坊 7 道, 浆砌石谷坊 2 道, 干砌石挡墙 394m (干砌石 382.18m ³), 修建干砌石梯田石坎 3030m (干砌石 1979.36m ³), 梯田维修与维护 3.9hm ² ; 经济林补植面积 1.01hm ² , 包括补植苹果树 0.73hm ² (苹果树 1090 株)、补植樱桃树 0.28hm ² (大樱桃树 272 株)、穴状整地 1362 个; 水保林补植面积 32.74hm ² , 补植侧柏 31.92hm ² (补植侧柏 35470 株), 补植枫树 0.82hm ² (补植枫树 910 株), 鱼鳞坑整地 36380 个。		项目类别	非公益类	
开工时间	2024 年 2 月		完工时间	2024 年 11 月	
建设单位	唐山龙浩旅游开发有限公司				
结算明细	工程结算总投资 2308372.71 元, 其中: 工程措施 1284107.99 元, 林草措施 882436.72 元, 封育措施 76000.00 元, 其他费用 65828 元。申请河北省以奖代补资金 1345500 元, 项目区建设主体自筹资金 962872.71 元。 结算单位: 唐山旭荣项目管理有限公司 结算人: 张超 2024 年 12 月 20 日				
建设单位意见	工程已竣工, 验收合格 2024 年 12 月 20 日 (章)				
区验收组意见	完成的建设内容基本符合设计要求, 同意通过验收。 组长: 张超 成员: 田松 赵明谷 姚媛 卢世煜 单位领导: 卢世煜 2024 年 12 月 20 日 (章)				